



ЕТ "ЙОНИ ДМ- Йонко Стоилов"

София ул. Добротич бл. 36 ап.5 тел./факс: 920-68-71; факс: 821 44 90



СТРОИТЕЛЕН ГРАФИК

За изпълнение СМР на обект: Уличен водопровод /кл.18/ с начало връзка от същ. водопровод Ф 150мм Ч по ул. "Любляна", по ул. "668" до СВО на УПИ III-222, кв. 88а, м.кв. Овча купел-стара част и Улична канализация /кл.12/ по ул.668 (о.т.367-о.т.336) от СКО на УПИ III-222, кв.88а, м. "кв. Овча купел" - стара част" до заустване в същ. канал Ф 1200 б/кл.14/ по ул. "Любляна", м. "кв. Овча купел" - стара част" р-н Овча купел-СО.

		СТРОИТЕЛЕН ПЕРИОД																											
		Работни дни	Период на извършване на работа																										
	26	25.2.2019	26.2.2019	27.2.2019	28.2.2019	1.3.2019	2.3.2019	3.3.2019	4.3.2019	5.3.2019	6.3.2019	7.3.2019	8.3.2019	9.3.2019	10.3.2019	11.3.2019	12.3.2019	13.3.2019	14.23.2019	15.3.2019	16.3.2019	17.3.2019	18.3.2019	19.3.2019	20.3.2019	21.3.2019	22.3.2019		
Въвеждане на ВОД	1																												
Изпълнение на УК	14																												
Изпълнение на УВ	7																												
Възстановителни работи	4																												

Срок на изпълнение: 26 работни дни
Начална дата: 25.02.2019 г.



УПРАВИТЕЛ: /Ионко Стоилов/