


ОБЕКТ: „Канал по ул. „Любляна“ клон 55-част ф342/22,5 /DN300/ от съществуващ канал ф315 при О.Т.321 на ул. „Любляна“ до СКО на УПИ IX-183, кв. 41а, в м. "Овча купел", р-н "Овча купел", гр. София"

всичко за целта период
 инж. Искра Любомирова
 Панчева
 нач. отдел "СР ИИ БЕ"
 06.06.2019г.

ЛИНЕЕН ГРАФИК

		(10.06.2019г. - 19.06.2019г.)									
СМР	ДЕН	10.06. 2019	11.06. 2019	12.06. 2019	13.06. 2019	14.06. 2019	15.06. 2019	16.06. 2019	17.06. 2019	18.06. 2019	19.06. 2019
Подготвителни работи и ВОД		↕									
Разваляне на същ. паважна настилка		↕									
Изграждане на канал ф342/22,5 РР SNS - Изкол, транспорт, баланс земни маси, пясъчна подложка, полагане на тръби ф342/22,5 /DN300/ РР SNS, пясъчна засипка, направа на РШ от сгл. ст. бет. ел. ф1000 - 1бр. и обратен насип с баластра, вкл. уплътняване - L = 33,50 м			↕						↕		
Възстановяване на същ. паважна настилка									↕		↕
Довършителни работи и почистване на строителната площадка											↕



Срок за изпълнение - 8/осем/ работни дни

Съставил:

Михаил Рибанцов /